

Протокол № 1
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения: 14 июля 2022 г.
Время начала проведения: 09.30 ч.
Место проведения: ул. Садовая с. Завалищено

Всего членов группы общественного контроля - 10 человек.

Присутствовало - 6 человек,
в том числе:

Председатель группы общественного контроля:

Свиридова Наталья Андреевна – депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»;

Заместитель председателя:

Лазаренко Ирина Владимировна - депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, начальник отдела «Чернянский центр занятости населения» ОКУ «Новооскольский центр занятости населения»;

Секретарь:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – директор МБУ «Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель уличного комитета ул. Кирова п. Чернянка;

Бекетов Александр Иванович – глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Дегтярева А.А. - староста х. Раевка городского поселения «Поселок Чернянка», временно не работает.

Отсутствовали:

члены группы общественного контроля Гурова Е.А. (по причине служебной

командировки), Овсянникова Л.Н., Фатьянова Л.С. (по причине нахождения в отпуске за пределами района), Шокас А.А. (по причине сложившихся личных обстоятельств).

На заседание группы общественного контроля также приглашен и принял участие в обсуждении вопросов повестки дня глава администрации Волоконовского сельского поселения Жиленков В.Л.

Председательствующий на заседании: Свиридова Наталья Андреевна.

Повестка дня:

1. О реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области».

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области».

Информация Свиридовой Натальи Андреевны – депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: О реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области» Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами.

Аноприенко Е.Н. проинформировала, что инициативный проект был запущен в работу с 13 января 2022 года (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов). Изначально он был инициирован и внесен в администрацию Чернянского района 09.08.2021 г. старостой с. Завалищено Соболевой Л.П.

Администрацией Чернянского района в группу общественного контроля представлены копии документов о заключении контрактных работ,

актов приемки выполненных работ. Общая сумма реализации инициативного проекта составила 12704316 Р, сроки реализации проекта согласно договорным обязательствам - до 30.09.2022 года, подрядчик - ООО «Белмаг». Перечень работ по объекту: расчистка территории от кустарников и мелколесья с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором; перевозка растительности, грунта автомобилями-самосвалами; работа на отвале; разборка покрытий цементно-бетонных; устройство оснований из песчано-гравийной и щебеночно-песчаных смесей; устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; установка дорожных знаков.

Работы по укладке дорожного полотна в асфальтном исполнении выполнены в полном объеме, о чем составлены и представлены в группу общественного контроля соответствующие акты приемки выполненных работ от 30.06.2022 г.

На сегодняшний день выполнены полностью последний вид работ - установка дорожных знаков в количестве 14 шт.

Решили принять решение № 1:

1. Информацию Аноприенко Е.Н. о реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области» и выполненных работах принять к сведению.

2. Провести итоговый осмотр выполненных работ по объекту инициативного проекта в порядке общественного контроля.

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела осмотр выполненного объема работ

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области» Свиридову Наталью Андреевну – депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующую МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области».

Свиридова Н.А. подытожила итоги общественного контроля за реализацией инициативного проекта на территории Волоконовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. Она объявила, что группа общественного контроля провела общественную проверку по инициативному проекту «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области» в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением

администрации Чернянского района от 17.06.2021 г. № 400-р «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Визуальный осмотр объекта, обустроенного в рамках реализации инициативного проекта, проезжей части ул. Садовая с. Завалищено, показал, что все работы по ремонту дороги выполнены на основании сметных проектных расчетов и согласно заявке, инициированной старостой с. Завалищено Соболевой Л.П.

Общая протяженность уложенной асфальтобетонной смеси согласно проекту и факту выполнения составляет 1116 м.

В ходе осмотра установлено следующее: созданы безопасные условия для участников дорожного движения и комфортные условия для передвижения жителей села.

Установлено, что работы по проекту закончены в срок, определенный договорными обязательствами (по 30.09.2022 г.), объект эксплуатируется и соответствует целям и назначению эксплуатации (фотоматериалы прилагаются).

Выступили:

Жиленков В.Л. – глава администрации Волоконовского сельского поселения, который сказал, что работы по ремонту проезжей части выполнены в срок, качество ремонта очень хорошее, обновленная дорога значительно улучшает условия движения по достаточно востребованной людьми дороге по ул. Садовая с. Завалищено. Установлены дорожные знаки (сами знаки, опоры и другие элементы, необходимые для закрепления знаков на дороге) подрядной организацией ООО «Белмаг».

Жители села удовлетворены качеством отремонтированной согласно заявке по инициативному проекту дороги и благодарны органам местного самоуправления и Губернатору Белгородской области Гладкову В.В. за такой быстрый отклик на просьбы жителей села и поселения, теперь в селе жить стало намного комфортнее, можно без проблем добираться до нужного адреса ул. Садовая.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области»:

- работы по реализации инициативного проекта выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно заключенному управлением имущественных и земельных отношений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

контракту № 01266000106220000310001 от 28.03.2022 г. на выполнение работ по ремонту проезжей части ул. Садовая с. Завалищено и в срок;

- на момент проведения итоговой общественной проверки установлено, что общая протяженность дороги (асфальтобетонных покрытий) составляет 1116 м., установлено 14 дорожных знаков, что создает условия для безопасного дорожного движения по ул. Садовая с. Завалищено;

- результативность, адресность и целевой характер использования денежных средств в сумме (12704316 ₽), в том числе субсидии из областного бюджета 2022 г. в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в сумме (12069100 ₽), средств Чернянского районного бюджета в сумме (635216,00 ₽) достигнуты;

- в результате реализации инициативного проекта на ул. Садовая с. Завалищено созданы безопасные условия для участников дорожного движения и комфортные условия для передвижения жителей села.


2. Инициативный проект «Ремонт проезжей части ул. Садовая с. Завалищено Чернянского района Белгородской области» признать эффективно реализованным и завершенным.

3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта рекомендовать аппарату администрации Чернянского района разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:


«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов



Н.А. Свиридова

Заместитель председателя группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов



И.В. Лазаренко

Секретарь группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов



Е.Н. Аноприенко

Члены группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов:



М.А. Башкатова



А.И. Бекетов



А.А. Дегтярева