

Протокол № 1
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения: 03-июня 2025 г.
Время проведения: 13.25 ч. – 13.45 ч.
Место проведения: с. Ольшанка,
ул. Школьная

Всего

членов группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание
(далее так же – группа, группа общественного контроля, группа
общественного контроля за реализацией инициативных проектов): 10 человек.

Присутствовало: 6 человек,
в том числе:

Секретарь группы:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления
организационно-контрольной и кадровой работы администрации
Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – председатель уличного комитета
ул. Кирова п. Чернянка;

Бычкова Алла Ивановна – директор клуба-библиотеки с. Холки -
структурного подразделения МБУК «Чернянский районный центр народного
творчества и культурно-досуговой деятельности», староста с. Холки
Чернянского района Белгородской области;

Гурова Елена Александровна – директор МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Чернянского района», депутат
Белгородской областной Думы;

Капустина Ирина Николаевна – председатель территориального
общественного самоуправления им. С.Т. Исаева п. Чернянка;

Фатьянова Людмила Сашаевна – заместитель главного редактора АНО
«Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашены и
приняли участие в её работе:

Пономарева Е.В. – глава Ольшанского сельского поселения;

Мельникова С.Г. – глава администрации Ольшанского сельского
поселения;

Белоусова Людмила Александровна – главный специалист группы
транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта,
связи и ЖКХ Чернянского района».

Председательствующий на заседании: Аноприенко Елена Николаевна.

Повестка дня:

1. О реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с.Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области».

Информация Белоусовой Людмилы Александровны - главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта ««Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с.Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области».

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: 1. О реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области» Белоусову Людмилу Александровну – главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Белоусова Л.А. сообщила, что инициатором проекта благоустройства детской площадки в с. Ольшанка выступила инициативная группа граждан села в количестве 10 человек, под председательством Жиловой О.С. Целью проекта было создание новой детской игровой площадки с резиновым покрытием, площадью 171 кв. м, на которой будет установлено спортивное и игровое оборудование, лавочки, чтобы на территории парковой зоны смогли одновременно отдыхать и взрослые, и дети.

За короткое время проект был реализован в соответствии с условиями контракта на выполнение работ, подрядчик – ООО «МЕГАПОЛИС». В итоге появилось замечательное место отдыха в парковой зоне. По отзывам жителей, они довольны результатом.

Были заданы вопросы:

– Пользуется ли площадка спросом у жителей? Нужна ли она детям?
(Аноприенко Е.Н.)

На данный вопрос ответила Мельникова С.Г. – глава администрации поселения, которая сказала, что площадка необходима остро. На данной территории проживает много детей и им очень нужно место для игр, оборудованное современно, качественно и безопасно. Данная площадка как раз такая, ограждена, оборудована, имеет лавочки для взрослых.

– Довольны ли инициаторы результатами? Нравится площадка или есть замечания? (Аноприенко Е.Н.)

На данный вопрос ответила Мельникова С.Г., которая сказала, что жители в восторге от площадки, всё нравится, замечаний нет, есть только общая радость, и детей, и их родителей.

Выступили:

Члены рабочей группы Аноприенко Е.Н., Гурова Е.А., которые поддержали идею подведения итогов и утверждения результатов итогового общественного контроля инициативного проекта «Устройство детской спортивной площадки «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области».

Решили принять решение № 1:

1. Общую информацию о реализации инициативного «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области» принять к сведению.

2. Произвести обобщение результатов общественного контроля за реализацией инициативного проекта «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области».

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела обзор и обобщение выполненного объема работ на указанного в решении № 1 проекта.

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области» Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля.

Аноприенко Е.Н. подытожила, что инициативный проект «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области» реализован в полном

объёме. Ожидаемый результат проекта – создание детской площадки, площадью 171 кв.м, с резиновым покрытием, на которой можно маленьким детям играть и качаться на качелях, взрослым отдыхать или заниматься физическими упражнениями достигнут. Контракт с подрядной организацией заключён, срок реализации проекта – с 07.03.2025 г. по 31.08.2025 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2 347 570,00 руб. На 03.06.2025 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение всех предусмотренных контрактом работ.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения промежуточного контроля недостатки отсутствуют.

Детская площадка уже полностью готова, содержится в порядке и чистоте. В ходе осмотра на огороженной площадке с резиновым покрытием расположено и закреплено для эксплуатации следующее оборудование: качели двойные, качели «Гнездо», качалка-балансир «Бублик», качалка на пружине «Джип», игровой комплекс, диван парковый (4 шт.), урна (4 шт.), турник, тренажер «Вертикальная тяга», тренажер «Велосипед».

Заявители, то есть инициаторы проекта, довольны результатом, можно принять решение от группы общественного контроля – также одобрить результаты.

Выступили:

Гурова Е.А., Фатьянова Л.С. которые высказались за принятие решения о результатах общественного контроля реализованного инициативного проекта без замечаний.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области»:

1) детская спортивная площадка, площадью 171 кв.м, с резиновым покрытием построена, все предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, на хорошем качественно уровне;

2) созданная детская спортивная площадка, площадью 171 кв.м, с резиновым покрытием, соответствует запросам жителей села, на площадке установлено следующее оборудование: качели двойные, качели «Гнездо», качалка-балансир «Бублик», качалка на пружине «Джип», игровой комплекс, диван парковый (4 шт.), урна (4 шт.), турник, тренажер «Вертикальная тяга», тренажер «Велосипед», баскетбольные стойки, волейбольные стойки с сеткой, ворота для мини-футбола, ограждение;

3) недочетов в реализации проекта не выявлено;

4) итоги реализации проекта соответствуют ожиданиям людей, отрицательных отклонений от проекта нет; цели проекта достигнуты полностью;

5) сроки реализации инициативного проекта его исполнителями соблюдены, расходы на реализацию проекта соответствуют инициативной заявке и израсходованы по целевому назначению.


2. Инициативный проект «Благоустройство детской площадки "Волшебная сказка" ул. Школьная с. Ольшанка, Чернянского района, Белгородской области» признать эффективно реализованным и успешно завершённым.

3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:


«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Секретарь группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов**




Е.Н. Аноприенко


**Члены группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов:**




М.А. Башкатова




А.И. Бычкова



Е.А. Гурова



И.Н. Капустина



Л.С. Фатьянова