

Протокол № 1
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения: 05 июня 2024 г.
Время проведения: 10.00 ч. – 12.00 ч.
Место проведения: п. Чернянка, с. Русская Халань, с. Захарово

Всего членов группы общественного контроля - 10 человек.
Присутствовало - 6 человек,
в том числе:

Заместитель председателя группы общественного контроля:

Лазаренко Ирина Владимировна - начальник территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области», депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка»;

Секретарь:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – директор МБУ «Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель уличного комитета ул. Кирова п. Чернянка;

Гурова Елена Александровна - директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района», депутат Белгородской областной Думы;

Капустина Ирина Николаевна - председатель территориального общественного самоуправления им. С.Т. Исаева п. Чернянка;

Фатьянова Людмила Сашаевна - Заместитель главного редактора АНО «Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашены и приняли участие в её работе:

Каченко И.Э. - руководитель группы капитального строительства МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района»;

Нечепуренко И.Я. – заместитель начальника управления МКУК «Управление культуры Чернянского района» - начальник отдела по развитию туризма;

Глава администрации Русскохаланского сельского поселения Сбитнева Г.И.;

Управляющая делами Русскохаланского сельского поселения Трофимова И.В.

Председательствующий на заседании: Лазаренко Ирина Владимировна.

Повестка дня:

1. Об инициативных проектах, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г. и проведении промежуточного общественного контроля за ходом их реализации.

Информация Лазаренко Ирины Владимировны - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области»,

2. Об итогах промежуточного общественного контроля за ходом реализации инициативных проектах, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г.

Информация Лазаренко Ирины Владимировны - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области»,

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: Об инициативных проектах, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г. и проведении промежуточного общественного контроля за ходом их реализации Лазаренко Ирину Владимировну - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области».

Свиридова И.В. проинформировала, что в августе 2023 г. состоялся районный конкурсный отбор инициативных проектов для реализации в 2024 г. 10 проектов были отобраны, направлены в областную межведомственную комиссию, на областной отбор. Областная межведомственная комиссия отобрала для реализации на территории Чернянского района в 2024 г. 6 проектов с участием межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской области. Среди них следующие проекты:

«Благоустройство центрального парка с обустройством детской игровой площадки с. Волотово Чернянский район Белгородской области»,

«Обеспечение безопасности пешеходов в селе Малотроицкое (строительство тротуара ул. Новая – ул. Садовая)»,

«Со спортом в будущее» (Создание условий для развития массового спорта с. Захарово, Чернянского района)»,

«Благоустройство парковой зоны в с. Русская Халань»,

«Благоустройство туристического пешеходного и велосипедного маршрута выходного дня «Реликтовые сосны» (п. Чернянка)»,

«Благоустройство детской площадки мкр-н «Запесок» п. Чернянка».

Сроки завершения работ по реализации всех отобранных инициативных проектов – август 2024 г.

Предлагается сегодня провести промежуточный общественный контроль за реализацией инициативных проектов, тех, где работы уже начаты или завершены.

Выступили:

Члены рабочей группы Аноприенко Е.Н., Гурова Е.А., Овсянникова Л.Н., которые поддержали идею проведения промежуточного контроля реализации инициативных проектов и высказались в поддержку проведения общественного контроля.

Решили принять решение № 1:

1. Информацию об инициативных проектах, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г., в том числе «Благоустройство центрального парка с обустройством детской игровой площадки с. Волотово Чернянский район Белгородской области», «Обеспечение безопасности пешеходов в селе Малотроицкое (строительство тротуара ул. Новая – ул. Садовая)», «Со спортом в будущее» (Создание условий для развития массового спорта с. Захарово, Чернянского района)», «Благоустройство парковой зоны в с. Русская Халань», «Благоустройство туристического пешеходного и велосипедного маршрута выходного дня «Реликтовые сосны» (п. Чернянка)», «Благоустройство детской площадки мкр-н «Запесок» п. Чернянка» принять к сведению.

2. Провести промежуточный общественный контроль за ходом реализации четырёх реализуемых инициативных проектов:

«Со спортом в будущее» (Создание условий для развития массового спорта с. Захарово, Чернянского района)»,

«Благоустройство парковой зоны в с. Русская Халань»,

«Благоустройство туристического пешеходного и велосипедного маршрута выходного дня «Реликтовые сосны» (п. Чернянка)»,

«Благоустройство детской площадки мкр-н «Запесок» п. Чернянка».

3. Провести обзор и осмотр выполняемых работ по реализации инициативного проекта в порядке общественного контроля.

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела обзор и осмотр выполненного объема работ на указанных в решении № 1 проектах (визуально).

2. Слушали: Об итогах промежуточного общественного контроля за ходом реализации инициативных проектах, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г. Лазаренко Ирину Владимировну - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области».

Лазаренко И.В. подытожила, что группа общественного контроля

произвела промежуточный общественный контроль за ходом реализации инициативных проектов, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г. и реализуемых в настоящее время. Промежуточный общественный контроль произведён визуальными методами обзора и осмотра выполненного объёма работ с привлечением специалистов-экспертов и инициаторов проектов. По итогу проведённых мероприятий группа общественного контроля может констатировать следующее.

Инициативный проект «Со спортом в будущее» (Создание условий для развития массового спорта с. Захарово, Чернянского района)» - реализация совершена в полном объёме. Ожидаемый результат проекта - создание детской спортивной площадки площадью 500 кв.м. с резиновым покрытием, на которой можно будет заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом - достигнут. Контракт с подрядной организацией заключён, срок реализации проекта - с 22.03.2024 г. по 01.08.2024 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2850000 руб.

На 04.06.2024 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение всех предусмотренных контрактом работ.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения промежуточного контроля недостатки отсутствуют.

Спортивная площадка уже введена в эксплуатацию, содержится в порядке и чистоте.

Инициативный проект «Благоустройство парковой зоны в с. Русская Халань» - реализация совершена в полном объёме. Ожидаемый результат проекта - создание детской игровой площадки с резиновым покрытием 108 кв.м, на которой установлены качели двойные, качели-балансиры, игровой комплекс, диван парковый, урна, шведская стенка, тренажер «Вертикальная тяга» - достигнут. Контракт с подрядной организацией заключён, срок реализации проекта - с 22.03.2024 г. по 01.08.2024 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2800000 руб.

На 04.06.2024 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение всех предусмотренных инициативным проектом работ.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения промежуточного контроля недостатки отсутствуют.

Инициативный проект «Благоустройство туристического пешеходного и велосипедного маршрута выходного дня «Реликтовые сосны» (п. Чернянка)» - реализация начата. Ожидаемый результат проекта: создание двух веток благоустроенного велосипедного и пешеходного маршрутов к меловому бору, где находятся «Реликтовые сосны», протяженностью 1 км, и к Крестовоздвиженскому роднику, протяженностью 670 м., удаление сорной растительности, установка информационных стоек, установка лестницы металлической с перилами, устройство велопарковки на 10 мест, установка

пирса металлического 3x4 с деревянным покрытием и ограждением; установка беседки 3x3; установка ограждения металлического. Контракт с подрядной организацией заключён, срок реализации проекта - с 25.03.2024 г. по 01.08.2024 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 1 935 482,69 руб.

На 04.06.2024 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение следующих работ: произведено выравнивание и гредирование грунтовой дороги, предназначенной для пеших и велосипедных прогулок, стартовали работы по закупке оборудования для благоустройства зоны отдыха, смотровой площадки и территории родника.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения промежуточного контроля недостатки отсутствуют.

Инициативный проект «Благоустройство детской площадки мкр-н «Запесок» п. Чернянка» - реализация начата. Ожидаемый результат проекта: благоустройство игровой детской площадки площадью 171 кв.м с резиновым покрытием, на которой установлены качели двойные, качалки-балансиры, игровой комплекс, диван парковый, урна, шведская стенка, три разноуровневых турника, тренажер «Вертикальная тяга», тренажер «Велосипед». Также планируется устройство подходов к детской площадке. Контракт с подрядной организацией заключён, срок реализации проекта - с 26.03.2024 г. по 01.08.2024 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2388820 руб.

На 04.06.2024 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение следующих работ: подготовительные работы по демонтажу игрового оборудования, приобретению строительных материалов и оборудования.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения промежуточного контроля недостатки отсутствуют.

Выступили:

Нечепуренко И.Я., которая сказала, что проект, который она возглавляет от лица инициативной группы, очень интересный. Существующее оборудование на территории реализации проекта, сильно обветшало и даже опасно для использования, доски прогнили, все шатается и грязно было. В рамках реализации проекта уже прочистили и проредили древесные насаждения, прогредировали один раз дорогу, это только начало.

Трофимова И.В., которая сказала, что инициативная группа граждан, инициировавших проект, полностью удовлетворена результатом. Площадка пользуется большим спросом у населения поселения и его гостей.

Аноприенко Е.Н., которая сказала, что качество работ хорошее, Детская и спортивные площадки очень хорошо и с душой выполнены.

Отрадно, что сейчас площадки изготавливают по типовым проектам, с безопасным противоударным покрытием. Здорово, что дети и крупных городов, и маленьких сёл имеют равные условия для игр и развития.

Инициативный проект в реликтовыми соснами уже давно назрел. Территория реализации проекта – одно из самых любимых мест отдыха чернянцев, но смотреть на то, как оно выглядит сейчас, просто стыдно. Родник есть, а воду пить из него невозможно в виду полного запустения, место для отдыха и пирс есть, а пользоваться ими опять-таки, невозможно, доски гнилые, железные конструкции ржавые и деформированные.

И она предлагает принять промежуточные итоги работ по выполнению мероприятий реализации инициативных проектов без замечаний.

Решили принять решение № 2:

1. Промежуточные итоги общественного контроля за ходом реализации инициативных проектов, прошедших районный и областной конкурсные отборы в 2023 г. для реализации в 2024 г., в том числе «Со спортом в будущее» (Создание условий для развития массового спорта с. Захарово, Чернянского района)», «Благоустройство парковой зоны в с. Русская Халань», «Благоустройство туристического пешеходного и велосипедного маршрута выходного дня «Реликтовые сосны» (п. Чернянка)», «Благоустройство детской площадки мкр-н «Запесок» п. Чернянка» признать хорошими, без замечаний, а названные инициативные проекты – эффективными.


2. Продолжить выездную работу группы общественного контроля по проведению промежуточного и итогового контролей за реализацией инициативных проектов.

3. Разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля от 05.06.2024 г. на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Заместитель председателя группы
общественного контроля за реализацией
инициативных проектов




И.В. Лазаренко

Секретарь группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов




Е.Н. Аноприенко


Члены группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов:




М.А. Башкатова



Е.А. Гурова



И.Н. Капустина



Л.С. Фатьянова