

Протокол № 3
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения: 03 июня 2025 г.
Время проведения: 15.00 ч. – 15.30 ч.
Место проведения: п. Чернянка

Всего

членов группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание
(далее также – группа, группа общественного контроля, группа
общественного контроля за реализацией инициативных проектов): 10 человек.

Присутствовало: 6 человек,
в том числе:

Секретарь группы:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления
организационно-контрольной и кадровой работы администрации
Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – председатель уличного комитета
ул. Кирова п. Чернянка;

Бычкова Алла Ивановна – директор клуба-библиотеки с. Холки -
структурного подразделения МБУК «Чернянский районный центр народного
творчества и культурно-досуговой деятельности», староста с. Холки
Чернянского района Белгородской области;

Гурова Елена Александровна – директор МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Чернянского района», депутат
Белгородской областной Думы;

Капустина Ирина Николаевна – председатель территориального
общественного самоуправления им. С.Т. Исаева п. Чернянка;

Фатьянова Людмила Сашаевна – заместитель главного редактора АНО
«Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашены и
приняли участие в её работе:

Мухин Николай Владимирович – депутат Муниципального совета,
председатель инициативной группы создания инициативного проекта;

Лебедева Ольга Сергеевна – заместитель главы администрации
городского поселения «Поселок Чернянка»;

Белоусова Людмила Александровна – главный специалист группы
транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта,
связи и ЖКХ Чернянского района».

Председательствующий на заседании: Аноприенко Елена Николаевна.

Повестка дня:

1. О реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка».

Информация Белоусовой Людмилы Александровны - главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка».

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: 1. О реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка» Белоусову Людмилу Александровну – главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Белоусова Л.А. сообщила, что инициатором проекта благоустройства детской площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в парке «Семейный» п. Чернянка выступила инициативная группа жителей посёлка в количестве 10 человек под председательством депутата Муниципального совета Мухина Н.В. Целью проекта было создание детской современной игровой площадки с резиновым покрытием, площадью 240 кв. м, на которой будет установлено спортивное и игровое специализированное оборудование, чтобы на территории площадки могли заниматься и развлекаться дети, передвигающиеся на инвалидных колясках, или имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, не позволяющие им отдыхать на обычных детских площадках.

За короткое время проект был реализован в соответствии с условиями контракта на выполнение работ, подрядчик – ООО «МЕГАПОЛИС». В итоге появилось единственное в районе замечательное место для детских игр и развлечений для детей с ограниченными возможностями здоровья. По отзывам родителей таких детей, они довольны результатом.

Выступили:

Проект прокомментировала член группы Общественного контроля, депутат Белгородской областной Думы Гурова Е.А., которая сказала, что данный проект назрел уже давно. В нашем районе проживают порядка 80 детей, имеющих нарушения по здоровью, ограничивающие их в движении и, как следствие, в общении со сверстниками. В нашем районе не было ещё ни одной площадки для таких детей, что, конечно же, ущемляло их в правах и возможностях по отдыху на современных детских площадках.

Члены рабочей группы Аноприенко Е.Н., Гурова Е.А., которые высказались также в поддержку проекта и принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Решили принять решение № 1:

1. Общую информацию о реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка» принять к сведению.

2. Произвести обобщение результатов общественного контроля за реализацией инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка».

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела обзор и обобщение выполненного объема работ по реализации указанного в решении № 1 проекта.

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка» Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля.

Аноприенко Е.Н. подытожила, что инициативный проект «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка» реализован в полном объёме. Ожидаемый результат проекта – создание детской площадки для детей с ограничениями по здоровью, площадью 240 кв.м., с резиновым покрытием, на которой можно организовать и проводить отдых детям с ограниченными возможностями здоровья – достигнут. Контракт с подрядной организацией

заклѹчѣн, срок реализации проекта – с 07.03.2025 г. по 31.08.2025 г. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2 997 180,00 руб. На 03.06.2025 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение всех предусмотренных контрактом работ.

Выявленные группой общественного контроля в ходе проведения контроля недостатки отсутствуют.

Детская площадка уже полностью готова, содержится в порядке и чистоте. В ходе осмотра на огороженной площадке с резиновым покрытием расположено и закреплено для эксплуатации следующее оборудование: игровой комплекс, наклонные брусѣя, турники, песочный столик «Крокодил», манеж, установлено ограждение вокруг детской площадки.

Заявители, то есть инициаторы проекта, довольны результатом, можно принять решение от группы общественного контроля – также одобрить результаты.

Выступили:

Мухин Н.В., Гурова Е.А., Фатѣянова Л.С., Капустина И.Н. которые высказались за принятие решения о результатах общественного контроля реализованного инициативного проекта без замечаний.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка»:

1) детская площадка, площадью 240 кв.м., с резиновым покрытием построена, все предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, на хорошем качественно уровне;

2) созданная детская спортивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, площадью 240 кв.м., с резиновым покрытием, соответствует запросам жителей. На площадке установлено следующее оборудование: игровой комплекс, наклонные брусѣя, турники, песочный столик «Крокодил», манеж; установлено ограждение вокруг детской площадки;

3) недочетов в реализации проекта не выявлено;

4) итоги реализации проекта соответствуют ожиданиям людей, отрицательных отклонений от проекта нет; цели проекта достигнуты полностью;

5) сроки реализации инициативного проекта его исполнителями соблюдены, расходы на реализацию проекта соответствуют инициативной заявке и израсходованы по целевому назначению.

2. Инициативный проект признать эффективно реализованным и успешно завершенным.


3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и

фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:


«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Секретарь группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов




Е.Н. Аноприенко


Члены группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов:




М.А. Башкатова



А.И. Бычкова



Е.А. Гурова



И.Н. Капустина



Л.С. Фатьянова