

Протокол № 6
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения:

26 июня 2025 г.

Время проведения:

11.00 ч. – 11.25 ч.

Место проведения:

п. Чернянка

Всего

членов группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание
(далее также – группа, группа общественного контроля, группа
общественного контроля за реализацией инициативных проектов): 10 человек.

Присутствовало:

5 человек,

в том числе:

Председатель группы:

Свиридова Наталья Андреевна – депутат поселкового собрания
городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской
области»;

Секретарь группы:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления
организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского
района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Бычкова Алла Ивановна – директор клуба-библиотеки с. Холки -
структурного подразделения МБУК «Чернянский районный центр народного
творчества и культурно-досуговой деятельности», староста с. Холки
Чернянского района Белгородской области;

Гурова Елена Александровна – директор МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Чернянского района», депутат
Белгородской областной Думы;

Фатьянова Людмила Сашаевна – заместитель главного редактора АНО
«Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашены и
приняли участие в её работе:

Гончарова Валентина Николаевна – глава администрации Лубянского
сельского поселения,

Потапова Мария Михайловна – депутат Муниципального совета,
директор Лубянского ЦСДК, член инициативной группы инициативного
проекта,

Прохорова Анна Николаевна – сотрудник Лубянского ЦСДК, член
инициативной группы инициативного проекта,

Прохорова Татьяна Кузьминична – управляющая делами администрации Лубянского сельского поселения, член инициативной группы инициативного проекта,

Белоусова Людмила Александровна – главный специалист группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Председательствующий на заседании: Свиридова Н.А.

Повестка дня:

1. О реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области».

Информация Белоусовой Людмилы Александровны - главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области».

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: О реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области» Белоусову Людмилу Александровну – главного специалиста группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Белоусова Л.А. сообщила, что инициатором проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области» выступила инициативная группа граждан в количестве 10 человек (председатель – председатель Кищенко Анастасия Николаевна. Цель проекта (ожидаемый результат): создание новой детской игровой площадки с резиновым покрытием 250 кв.м, на которой установлено современное игровое и уличное спортивное оборудование, которое способствовало бы гармоничному отдыху и развитию детей и полезному пребыванию на свежем воздухе жителей села.

Выступили:

Члены рабочей группы Аноприенко Е.Н., Гурова Е.А., Фатьянова Л.С., которые высказались также в поддержку проекта и принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Решили принять решение № 1:

1. Общую информацию о реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области» принять к сведению.

2. Произвести обобщение результатов общественного контроля за реализацией инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области».

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела обзор и обобщение выполненного объема работ по реализации указанного в решении № 1 проекта.

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области».

Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами, секретаря группы общественного контроля.

Аноприенко Е.Н. подытожила, что инициативный проект «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области» реализован в полном объёме. Ожидаемый результат проекта – создание новой детской игровой площадки с резиновым покрытием, площадью 250 кв.м, достигнут. Площадка установлена, среди установленного игрового и спортивного оборудования: детский игровой комплекс, карусель, качели двойные, песочница «Мухомор», качели «Гнездо», качалка-балансир «Бублик», качалка на пружине «Джип», диван парковый (4 шт.), урны (4 шт.), тренажер «Вертикальная тяга», турник, тренажер «Велосипед». Контракт с подрядной организацией на выполнение работ по установке площадки – ООО «МЕГАПОЛИС» – исполнен, площадка установлена, на площадке установлено оборудование, заявленное в проекте. Срок реализации проекта – с 07.03.2025 г. по 31.08.2025 г., проект реализован с временным запасом, ранее крайней контрактной даты. Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 3 201 980,00 руб. На 26.06.2025 г. в пределах мероприятий по реализации проекта группа общественного контроля констатировала выполнение всех предусмотренных контрактом работ. Недостатков нет. Работы по выполнению заявленных инициаторами результатов достигнуты.

Выступили:

Прохорова А.Н. и Прохорова Т.К. – члены инициативной группы инициаторов проекта, которые сказали, что они и все жители села благодарны всем, кто помог жителям в осуществлении их мечты, в установке в Лубяном-Первом детской современной площадки. Все жители благодарны. Замечаний нет никаких, есть только благодарность.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области»:

1) детская площадка, площадью 250 кв.м, с резиновым покрытием построена, все предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, на хорошем качественном уровне;

2) созданная детская площадка, площадью 250 кв.м, с резиновым покрытием, соответствует запросам жителей. На площадке установлено следующее оборудование: детский игровой комплекс, карусель, качели двойные, песочница «Мухомор», качели «Гнездо», качалка-балансир «Бублик», качалка на пружине «Джип», диван парковый (4 шт.), урны (4 шт.), тренажер «Вертикальная тяга», турник, тренажер «Велосипед, установлено ограждение вокруг детской площадки;

3) недочетов в реализации проекта не выявлено;

4) итоги реализации проекта соответствуют ожиданиям людей, отрицательных отклонений от проекта нет; цели проекта достигнуты полностью;

5) сроки реализации инициативного проекта его исполнителями соблюдены, расходы на реализацию проекта соответствуют инициативной заявке и израсходованы по целевому назначению.


2. Инициативный проект признать эффективно реализованным и успешно завершенным.

3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:


«За» - 5 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов




Н.А. Свиридова

Секретарь группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов




Е.Н. Аноприенко


Члены группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов:



А.И. Бычкова



Е.А. Гурова



Л.С. Фатьянова