

Протокол № 15
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседание

Дата проведения: 06 октября 2022 г.
Время начала проведения: 11.50 ч.
Место поведения: ул. Верхняя х. Бородин

Всего членов группы общественного контроля - 10 человек.

Присутствовало - 6 человек,
в том числе:

Председатель группы общественного контроля:

Свиридова Наталья Андреевна - депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»;

Секретарь:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – директор МБУ «Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель уличного комитета ул. Кирова п. Чернянка;

Бекетов Александр Иванович – глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Овсянникова Лидия Николаевна - руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Фатьянова Людмила Сашаевна - заместитель главного редактора АНО «Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашен и принял участие в обсуждении вопросов повестки дня Захаров А.В. - руководитель группы транспорта, связи ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Председательствующий на заседании: Свиридова Наталья Андреевна.

Повестка дня:

1. Об инициативном проекте «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района» и его реализации.

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района».

Информация Свиридовой Натальи Андреевны - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: О реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района». Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами.

Аноприенко Е.Н. проинформировала членов комиссии об объекте контроля, озвучив по объекту следующую информацию:

1) Наименование проекта: «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района»,

2) Инициатор проекта: Инициативная группа граждан в количестве 10 человек (председатель Фартучная И.В.),

3) Цель проекта (ожидаемый результат): обеспечение условий для безопасного здорового образа жизни, отдыха детей Большанского поселения Чернянского района, проведения детских игр, тематических и культурно-массовых мероприятий с детьми разных возрастов,

4) Место реализации проекта: х. Бородин, ул. Верхняя,

5) Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): 2 193 330,00 руб.,

6) Запланированные работы по проекту: строительно-монтажные работы по установке и обустройству современной детской игровой площадки,

7) Сроки реализации проекта: 01.04.2022 год – 30.11. 2022 год.

К настоящему времени проект реализован, предусмотренные по инициативному проекту работы завершены, заказчиком и подрядчиком составлены акты выполненных работ.

Решили принять решение № 1:

1. Информацию Аноприенко Е.Н. о реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района» и выполненных работах принять к сведению.

2. Провести итоговый осмотр выполненных работ по объекту инициативного проекта в порядке общественного контроля.

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела осмотр выполненного объема работ (визуально и документально).

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района» Свиридову Наталью Андреевну - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области».

Свиридова Н.А. сказала, что общественного контроля за реализацией инициативного проекта провела общественную проверку по инициативному проекту «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района» в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением администрации Чернянского района от 17.06.2021 г. № 400-р «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Визуальный осмотр объекта, обустроенного в рамках реализации инициативного проекта, показал следующее: на ул. Верхняя х. Бородин, в соответствии с запросами жителей, установлена и обустроена детская игровая площадка, на площадке установлено детское игровое оборудование: 2 пружинные качалки, стенка-турник, двойные качели на цепи, скамья, урна, игровой комплекс с баскетбольным кольцом, качалка-балансир. Мягкое покрытие обеспечивает безопасность при падениях детей.

Качество работ хорошее, замечаний нет.

Выступили:

Аноприенко Е.Н., которая отдельно отметила, что общая сумма, фактически израсходованная на реализацию инициативного проекта (согласно отчетным данным) составила 2 726 947,00 руб., это превышает первоначальный сметный расчет и, таким образом, превышает в сторону улучшения ответы на запросы жителей поселения о необходимости строительства и установки современной детской площадки. Также Аноприенко Е.Н. отметила чистоту и порядок на площадке, значит, жители, инициаторы проекта следят за ней. Кроме того, похоже, данный проект будет иметь продолжение, так как рядом с этой площадкой установлены лавочки и уложено плиточное основание, понятно, что это место для зрителей и выступлений юных талантов. Здесь организованы достойные условия для совместного приятного и полезного времяпрепровождения взрослых и детей.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района»:

1) работы по установке и обустройству детской площадки выполнены на хорошем уровне,

2) недочетов в реализации проекта не выявлено,

3) общая сумма, фактически израсходованная на реализацию инициативного проекта (согласно отчетным данным) составила 2 726 947,00 руб.,

4) итоги реализации проекта соответствуют предполагавшимся ожиданиям людей, отрицательных отклонений от проекта нет, цели проекта – обеспечение условий для безопасного здорового образа жизни, отдыха детей Большанского поселения Чернянского района, проведения детских игр, тематических и культурно-массовых мероприятий с детьми разных возрастов – достигнуты полностью;

5) сроки реализации инициативного проекта его исполнителями соблюдены, расходы на реализацию проекта соответствуют инициативной заявке и израсходованы по целевому назначению.

2. Инициативный проект «Благоустройство детской площадки на ул. Верхняя х. Бородин Чернянского района» признать эффективно реализованным и успешно завершенным.


3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель группы

общественного контроля за реализацией инициативных проектов



Н.А. Свиридова

Секретарь группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов




Е.Н. Аноприенко

Члены группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов:



М.А. Башкатова



А.И. Бекетов



Л.Н. Овсянникова



Л.С. Фатьянова