

**Протокол № 18**  
**заседания группы общественного контроля за реализацией**  
**инициативных проектов на территории муниципального района**  
**«Чернянский район» Белгородской области на заседание**

**Дата проведения:** 25 октября 2022 г.  
**Время начала проведения:** 10.10 ч.  
**Место проведения:** с. Ездочное

Всего членов группы общественного контроля - 10 человек.

**Присутствовало** - 6 человек,

в том числе:

**Заместитель председателя группы общественного контроля:**

Лазаренко Ирина Владимировна - начальник территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области», депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка»;

**Секретарь:**

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами;

**Члены группы:**

Башкатова Марина Александровна – директор МБУ «Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель уличного комитета ул. Кирова п. Чернянка;

Гурова Елена Александровна - директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чернянского района», депутат Белгородской областной Думы;

Овсянникова Лидия Николаевна - руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Фатьянова Людмила Сашаевна - заместитель главного редактора АНО «Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашен и принял участие в обсуждении вопросов повестки дня Захаров А.В. - руководитель группы транспорта, связи ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

**Председательствующий на заседании:** Лазаренко Ирина Владимировна.

**Повестка дня:**

1. Об инициативном проекте «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» и его реализации.

*Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами*

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

*Информация Лазаренко Ирины Владимировны - начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области», депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка»*

**Повестка дня утверждена единогласно.**

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**1. Слушали:** О реализации инициативного проекта «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами.

Аноприенко Е.Н. проинформировала членов комиссии об объекте контроля, озвучив по объекту следующую информацию:

1) Наименование проекта: *«Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»,*

2) Инициатор проекта: *инициативная группа (председатель – Пятница О.И.),*

3) Цель проекта (ожидаемый результат): *обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведения культурных мероприятий,*

4) Место реализации проекта: *с. Ездочное, площадка возле поселенческого ЦКР,*

5) Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): *1 160 057, 70 руб.,*

6) Запланированные работы по проекту: *устройство летней концертной площадки,*

7) Сроки реализации проекта: *10.05.2022 г. – 01.10.2022 г.*

К настоящему времени проект реализован, предусмотренные по инициативному проекту работы завершены, заказчиком и подрядчиком составлены акты выполненных работ.

**Решили принять решение № 1:**

1. Информацию Аноприенко Е.Н. о реализации инициативного проекта «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» и выполненных работах принять к сведению.

2. Провести итоговый осмотр выполненных работ по объекту инициативного проекта в порядке общественного контроля.

**Голосовали за принятие решения № 1:**

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела осмотр выполненного объема работ (визуально и документально).

**2. Слушали:** Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» - Лазаренко Ирину Владимировну - начальника территориального отдела - Чернянского кадрового центра ОКУ «ЦЗН Белгородской области», депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка».

Лазаренко И.В. сказала, что общественного контроля за реализацией инициативного проекта провела общественную проверку по инициативному проекту «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением администрации Чернянского района от 17.06.2021 г. № 400-р «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Визуальный осмотр объекта, обустроенного в рамках реализации инициативного проекта, показал следующее:

*построена новая летняя концертная площадка с основанием из асфальтобетонных смесей, устройство тротуара от площадки до проезжей части улицы, по периметру площадки установлено металлическое ограждение, установлено 18 лавочек, 4 урны, сцена под навесом.*

**Выступили:**

Аноприенко Е.Н., которая отдельно отметила, что на момент осмотра территория возле концертной площадки и сама концертная площадка в ухоженном состоянии. Таким образом, можно констатировать, что инициативный проект реализован в соответствии с запросами жителей поселения, с хорошим качеством и в срок. Общая сумма, фактически израсходованная на реализацию инициативного проекта (согласно отчетным данным) составила 1 409 053,00 руб. В целом, качество работ хорошее, но есть серьезные замечания к качеству металла, из которого выполнены конструктивные элементы лавочек. Они во многих местах охвачены коррозией. Этого не должно быть, ведь концертной площадке всего только месяц.

**Решили принять решение № 2:**

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Создание открытой кинотеатральной

площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»:

1) работы по созданию открытой кинотеатральной площадки выполнены на хорошем уровне,

2) в рамках проекта построена новая летняя концертная площадка с основанием из асфальтобетонных смесей, устроен тротуар от площадки до проезжей части улицы, по периметру площадки установлено металлическое ограждение, установлено 18 лавочек, 4 урны, сцена под навесом,

3) к недочетам реализации проекта группа общественного контроля относит наличие коррозии на конструктивных элементах лавочек,

4) итоги реализации проекта соответствуют цели проекта – обеспечение условий для проведения культурных мероприятий – достигнуты полностью;

5) сроки реализации инициативного проекта его исполнителями соблюдены, расходы на реализацию проекта соответствуют инициативной заявке и израсходованы по целевому назначению.

2. Инициативный проект «Создание открытой кинотеатральной площадки в с. Ездочное муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» признать эффективно реализованным и завершенным.


Вместе с тем, рекомендовать администрации Ездоченского сельского поселения провести работу с подрядной организацией по устранению выявленных недочетов (подпункт 2 пункта 1 настоящего решения) в рамках гарантийных обязательств.

3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Инициативное бюджетирование».

**Голосовали за принятие решения № 2:**


«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Заместитель председателя группы  
общественного контроля за реализацией  
инициативных проектов**



**И.В. Лазаренко**

**Секретарь группы общественного  
контроля за реализацией  
инициативных проектов**



**Е.Н. Аноприенко**

**Члены группы общественного  
контроля за реализацией  
инициативных проектов:**




**М.А. Башкатова**



**Е.А. Гурова**



**Л.Н. Овсянникова**



**Л.С. Фатьянова**