

Протокол № 3
заседания группы общественного контроля за реализацией
инициативных проектов на территории муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области на заседании

Дата проведения: 06 октября 2022 г.
Время начала проведения: 11.20 ч.
Место проведения: с. Волоотово

Всего членов группы общественного контроля - 10 человек.

Присутствовало - 6 человек,
в том числе:

Председатель группы общественного контроля:

Свиридова Наталья Андреевна - депутат поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»;

Секретарь:

Аноприенко Елена Николаевна – заместитель руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами;

Члены группы:

Башкатова Марина Александровна – директор МБУ «Центр правового обслуживания» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, председатель уличного комитета ул. Кирова п. Чернянка;

Бекетов Александр Иванович – глава администрации городского поселения «Поселок Чернянка» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Овсянникова Лидия Николаевна - руководитель аппарата администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

Фатьянова Людмила Сашаевна - заместитель главного редактора АНО «Редакция газеты «Приосколье»».

На заседание группы общественного контроля также приглашен и принял участие в обсуждении вопросов повестки дня Захаров А.В. - руководитель группы транспорта, связи ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района».

Председательствующий на заседании: Свиридова Наталья Андреевна.

Повестка дня:

1. Об инициативном проекте «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волоотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» и его реализации.

Информация Аноприенко Елены Николаевны – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами

2. Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волоотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)».

Информация Свиридовой Натальи Андреевны - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»

Повестка дня утверждена единогласно.

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

1. Слушали: О реализации инициативного проекта «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волоотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» Аноприенко Елену Николаевну – заместителя руководителя управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района по работе с представительными органами.

Аноприенко Е.Н. проинформировала членов комиссии об объекте контроля, озвучив по объекту следующую информацию:

1) Наименование проекта: *«Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волоотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)»*,

2) Инициатор проекта: *ТОС «Кто, если не мы...», с. Волоотово, Чернянский район (Чолинец В.И.)*,

3) Цель проекта (ожидаемый результат): *Обеспечение безопасного и комфортного движения пешеходов по ул. Курской с. Волоотово*,

4) Место реализации проекта: *с. Волоконовка, ул. Лесная*,

5) Общая сумма реализации инициативного проекта (согласно заявке): *4 145 789,50 руб.*,

6) Запланированные работы по проекту: *устройство тротуарной дорожки протяженностью 1400 метров по ул. Курская с. Волоотово*,

7) Сроки реализации проекта: *15.05.2022 г. – 30.09.2022 г.*

К настоящему времени проект реализован, предусмотренные по инициативному проекту работы завершены, заказчиком и подрядчиком составлены акты выполненных работ.

Решили принять решение № 1:

1. Информацию Аноприенко Е.Н. о реализации инициативного проекта «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волоотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» и выполненных работах принять к сведению.

2. Провести итоговый осмотр выполненных работ по объекту инициативного проекта в порядке общественного контроля.

Голосовали за принятие решения № 1:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Далее группа общественного контроля произвела осмотр выполненного объема работ (визуально и документально).

2. Слушали: Об итогах проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» Свиридову Наталью Андреевну - депутата поселкового собрания городского поселения «Поселок Чернянка», заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области».

Свиридова Н.А. сказала, что общественного контроля за реализацией инициативного проекта провела общественную проверку по инициативному проекту «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением администрации Чернянского района от 17.06.2021 г. № 400-р «О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Визуальный осмотр объекта, обустроенного в рамках реализации инициативного проекта, показал следующее:

в рамках реализации проекта уложена асфальтобетонная дорожка (тротуар) протяженностью 1400 м.;

сверх запланированных в инициативном проекте работ построена автомобильная площадка из асфальтобетонной смеси, установлено 2 дорожных знака (пешеходный переход).

Качество работ хорошее, у подходов к домовладениям граждан для их удобства сходы выполнены без укладки поребриков.

Выступили:

Аноприенко Е.Н., которая отдельно отметила, что на момент осмотра дорожка находилась в чистом ухоженном состоянии, по ней двигались пешеходы. Таким образом, можно констатировать, что инициативный проект реализован в соответствии с запросами жителей поселения, с хорошим качеством и в срок. Замечаний или недочетов не обнаружено. Общая сумма, фактически израсходованная на реализацию инициативного проекта (согласно отчетным данным) составила 4 319 895,00 руб.

Решили принять решение № 2:

1. Определить следующие итоги проведения общественной проверки реализации инициативного проекта «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)»:

1) работы по строительству дорожки из асфальтобетонной смеси выполнены на хорошем уровне,

2) протяженность асфальтной дорожки составила 1400 м., имеются сходы к домовладениям, установлены два дорожных знака, приятным «Плюсом» к инициативному проекту людей стало устройство автомобильной площадки из асфальтобетонной смеси,

3) недочетов в реализации проекта не выявлено,

4) итоги реализации проекта соответствуют предполагавшимся ожиданиям людей, отрицательных отклонений от проекта нет, цели проекта – строительство асфальтного тротуара и обеспечение безопасного и комфортного движения пешеходов по ул. Курской с. Волотово – достигнуты полностью.

2. Инициативный проект «Благоустройство улично-дорожной сети ул. Курская с. Волотово Чернянского района Белгородской области (тротуар)» признать эффективно реализованным и успешно завершенным.


3. В порядке информирования населения о ходе и результатах реализации инициативного проекта разместить настоящий протокол и фотоматериалы общественного контроля на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Инициативное бюджетирование».

Голосовали за принятие решения № 2:

«За» - 6 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.


Председатель группы

**общественного контроля за реализацией
инициативных проектов**




Н.А. Свиридова

**Секретарь группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов**




Е.Н. Аноприенко

**Члены группы общественного
контроля за реализацией
инициативных проектов:**



М.А. Башкатова



А.И. Бекетов



Л.Н. Овсянникова



Л.С. Фатьянова