

Приложение
к решению Муниципального
совета Чернянского района
от 26.11.2020 г. № 268

**Выполнение Программы выполнения наказов избирателей,
поступивших членам Муниципального совета Чернянского района во время избирательной кампании 2018 г.,
по итогам 2020 г.**

№ п/п	Содержание наказа избирателей	Сроки выполнения	Меры по выполнению
1.	Провести реконструкцию водопроводных сетей в х. Малый	2019 - 2020 гг.	Наказы переданы на исполнение в ГУП «Водоканат» Белгородской области, в связи с передачей сетей водоснабжения на баланс предприятия
2.	Провести реконструкцию водопроводных сетей в х. Бородин	2019 - 2020 гг.	
3.	Провести реконструкцию водопроводных сетей в с. Орлик	2019 - 2020 гг.	
4.	Произвести капитальный ремонт стадиона средней школы № 3 в п. Чернянка	2019 год	На исполнении. В 2019 году выполнена 1-я очередь-уложено асфальтобетонное покрытие на площади 560 кв. м под площадку ГТО. В 2020 г. введена в эксплуатацию
5.	Капитально отремонтировать дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием по ул. Сукмановка с. Александровка	2019 - 2020 гг.	Выполнено
6.	Капитально отремонтировать дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием по ул. Молодежная с. Александровка	2019 - 2020 гг.	Выполнено
7.	Построить дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием от с. Волково до с. Копцево Губкинского городского округа	2020 г.	Выполнено основание из отсева щебня
8.	Построить дорогу с твердым (асфальтовым) покрытием по ул. Молодежная и ул. Привольная с. Окуни	2018-2019 г.	Выполнено
9.	Выполнить ямочный ремонт дороги с асфальтовым покрытием по ул. Центральная с. Ковылено	2019 - 2020 гг.	Выполнено
10.	Выполнить ямочный ремонт участка дороги с асфальтовым покрытием от ул. Молодежная с. Андреевка до ул. Пламя х. Бабанино	2019 - 2020 гг.	Не целесообразно. Капитальный ремонт 2020 год
11.	Выполнить ямочный ремонт дорог с твердым (асфальтовым) покрытием на территории Волоконовского с/п	2019 - 2020 гг.	Исполнено в рамках содержания автомобильных дорог

№ п/п	Содержание наказа избирателей	Сроки выполнения	Меры по выполнению
12.	Выполнить ямочный ремонт дорог с твердым (асфальтовым) покрытием на территории Орликовского с/п: в с. Орлик - от ул. Дворянской до ул. Широкой, по ул. Широкой, по территории с. Старохмелевое	2019 - 2020 гг.	Исполнено в рамках содержания автомобильных дорог
13.	Организовать места для стоянок автотранспорта возле детского сада по ул. Маринченко в п. Чернянка	2019 - 2020 гг.	Выполнено
14.	Благоустроить территорию родника в х. Малый	2019 - 2020 гг.	Выполнено
15.	Благоустроить территорию, прилегающую к Дому культуры в микрорайоне сахарного завода в п. Чернянка	2020 г.	Проведены работы по вырубке сорной растительности, демонтированы временные торговые точки
16.	Заменить асфальтовое покрытие площадки в школьном дворе с. Андреевка	2019 - 2020 гг.	Не исполнено. Планируется в рамках проведения капитального ремонта школы
17.	Разбить и благоустроить сквер по ул. Центральная в с. Волотово	2019 г.	Выполнено